

CZĘŚĆ OPISOWA

UWAGA: Część opisową informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz.1126) § 2.3. ust. 1-6

Ad. § 2.3.1 Przedmiotem inwestycji jest budowa linii oświetlenia ulicznego na dz. 496/14, 494/15, 485/7, 486,1, 395, 484/11, 484/14, 484/17, 485/6, 486/5, 342, 484/4, 341/56, 341/58, 341/60, 341/62, 341/64, 341/66, 341/68, 341/69, 343/5, 343/9, 343/10, 484/7, 484/9, 494/10, 491/31, 339, 484/3 w Ksawerowie ul. Lipowa, Wiosenna, Piękna, Urocza.

Ad. § 2.3.2 W chwili obecnej przedmiotowe działki są wydzielone pod drogi gminne i posiadają infrastrukturę w postaci sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjne i gazowej.

Ad. § 2.3.3 W warunkach normalnej eksploatacji wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wprowadzają dodatkowego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Ad. § 2.3.4 Podczas realizacji budowy linii linii kablowej 0,4kV oraz latarni oświetlenia 0,4kV wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej wykonawcze uprawnienia budowlane i grupę kwalifikacyjną E. Prace montażowe prowadzić w stanie bez napięciowym. Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia dla osób postronnych i pracowników Wykonawcy, związane z prowadzeniem prac:

- na wysokości przy montażu opraw oświetleniowych – upadek ciężkiego przedmiotu z wysokości i upadek z wysokości oraz praca podnośnika koszowego;
- przewożenia rozładunkowych bębnow z przewodem– upadek ciężkiego przedmiotu z wysokości, uderzenie szybko przemieszczającymi się wielkogabarytowymi przedmiotami, wpadnięcie do wykopu;

- montażowych przy urządzeniach energetycznych częściowo wyłączonych i w pobliżu urządzeń pod napięciem – porażenie prądem elektrycznym;

Wykonawca po zakończeniu robót jest zobowiązany uporządkować teren, zamontować tabliczki ostrzegawcze, oraz zgłosić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto celem dokonania odbioru technicznego wykonanych prac.

Ad. § 2.3.5 Przed przystąpieniem do prac należy omówić z wykonawcami sposób bezpiecznego i zgodnego z przepisami wykonywania prac instalacyjnych. Miejsce prowadzenia robót budowlanych powinno być wygradzone i oznakowane - wygradzony teren powinien zapewnić ochronę przed dostępem osób postronnych w obszar pracy sprzętu

Ad. § 2.3.6 Wykonawcy powinni być wyposażeni w ubrania robocze, sprawne narzędzia i sprzęt ochronny. Na budowie powinna znajdować się apteczka ze środkami pierwszej pomocy oraz tablica informacyjna z numerami telefonów alarmowych i kierownika budowy. Prace w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych należy wykonywać dwu osobowo.

Ad. § 2.3.7 W procesie budowy projektowanej inwestycji nie przewiduje się wydzielania specjalnych miejsc składowania i przechowywania materiałów na terenie placu budowy. Materiał do wbudowania:

- przewód powinien być dostarczony na plac budowy na bębnie przy wykorzystaniu specjalnej przyczepy do przewożenia kabli na bębnach. Rozładunek kabla powinien zostać wykonany przy użyciu dźwigu. Bęben powinien zostać rozładowany w miejscu umożliwiającym odwijanie kabla do podwieszenia bezpośrednio na słupy linii napowietrznej;
- drobny osprzęt liniowy dla wykonania prac montażowych w liniach napowietrznych będzie dostarczany sukcesywnie w miarę potrzeb i zaawansowania prac;

W związku z powyższym nie przewiduje się transportu materiałów po placu budowy. Przy realizacji projektowanej inwestycji nie wykorzystuje się materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych.

Ad. § 2.3.7 Prace budowlane i montażowe należy prowadzić według sprawdzonych i znanych technologii również w zakresie ich organizacji. Powoduje to ograniczenie wystąpienia zagrożeń przy wykonywaniu prac i brak wymogu stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Szczególnie w przypadku prowadzenia prac montażowych na wysokości.